

Hochwasserereignis vom 14. / 15. Juli 2021

- Zusammenstellung der Situationen und Schadensbilder der am stärksten im Stadtgebiet Schmallenberg betroffenen Bereiche

Ortsteil	Bereich	Situation	Maßnahme / Handlungsnotwendigkeit	Zuständigkeit	Sachstand
Dorlar	Brücke K20 (Straße Lied)	Anlandung verringert Abflussquerschnitt Weide ragt in Gewässer hinein	Anlandung entfernen Weide zurückschneiden	Stadt Schmallenberg Stadt Schmallenberg	ist beauftragt kurzfristig beheben
	Umfeld Gelände Firma Knoche	Überflutung durch zu hohen Wasserstand der "Leißer" --> Gewässer trat über die Ufer	derzeit keine Handlungsempfehlung	-----	-----
	Umfeld Martinswerk	Verkläusungen im Bereich Martinswerk Aufstau an Brücke Martinswerk	Verkläusungen entfernen derzeit keine Handlungsempfehlung	Stadt Schmallenberg Martinswerk Dorlar	ist beauftragt -----
	Baugebiet "Zum Parmberg"	Wasser drang durch Schutzwall ins Baugebiet	ggf. Anschluss bzw. Einleitung in Kanal prüfen	Ruhrverband / Stadt Schmallenberg	Situation wird derzeit geprüft
Grimminghausen	Ortslage	Wasser floss ungeregelt über Straße ab	Straßenneubau mit geordneter Entwässerung	Stadt Schmallenberg	mittelfristige Neuplanung
Menkhausen	Bereich Brücke	Anlandung verringert Abflussquerschnitt	Anlandung entfernen	Stadt Schmallenberg	kurzfristig beheben
		Bewuchs ragt in Gewässer hinein	Bewuchs zurückschneiden	Stadt Schmallenberg	kurzfristig beheben
Berghausen	Bereich Heimkehof	Verrohrung "Heimkersiepen" überlastet --> Überflutung Heimkehof begünstigt durch topografische Lage	hydraulische Leistungsfähigkeit prüfen	Stadt Schmallenberg	Situation prüfen
Mailar	Bereich Brücke	Aufstau am Brückenbauwerk	Brückenneubau mit größerem Querschnitt	Stadt Schmallenberg	Planung Brückenneubau läuft derzeit
		Überflutung Bereich Hof Hochstein	Graben zur Flächenentwässerung Bereich Hof Hochstein	Anlieger (Eigenschutz)	bereits erledigt
Böschungsabbruch Bereich Haus A. Kleine		Wiederaufbau Böschung und Straße	Stadt Schmallenberg / Anlieger	Situation wird derzeit geprüft	
Heiminghausen	Bereich Hof Geiecke	Aufstau am Brückenbauwerk	derzeit keine Handlungsempfehlung	-----	-----
		Überflutung Außenflächen Hof Geiecke (--> allerdings nicht bis in Gebäude)	derzeit keine Handlungsempfehlung	-----	-----
		Verrohrung aus Richtung Bahntrasse nicht leistungsfähig genug	hydraulische Leistungsfähigkeit prüfen	Stadt Schmallenberg	Situation prüfen
Niederberndorf	Bereich "Im Wennegrund 20"	großflächige Überflutung (Tiefpunkt)	nach ersten Erkenntnissen keine Entlastung möglich	-----	-----
	Brücken	Rückstau durch Kanal im Bereich "Im Wennegrund 26" Anlandungen verringern Abflussquerschnitte	Kanalanschluss prüfen Anlandung entfernen	Ruhrverband Stadt Schmallenberg	Situation prüfen kurzfristig beheben
Arpe	Überflutung im Bereich Arpe 19	Wasser kann von der Wiesenfläche nicht ablaufen und gefährdet Wohnbebauung	Fußweg im hinteren Bereich absenken um Entlastung zu schaffen; ggf. Entwässerungsgräben anlegen	Stadt Schmallenberg / TG Arpe	kurz- bis mittelfristig beheben
	Bereich Brücke K35	Anlandung verringert Abflussquerschnitt	Anlandung entfernen	Stadt Schmallenberg	kurzfristig beheben
Niederhenneborn	Bereich Brücke L914 bis hinter Sägewerk Hegener-Hachmann	Überflutung der Wiese und Straße in Richtung Firma Schauerte (Niederhenneborn Nr. 3)	ggf. Wall entlang der Straße anordnen um Überflutung zukünftig zu verhindern	Stadt Schmallenberg	Situation prüfen
		Abbruch von Böschungssicherungen	Böschungssicherungen ertüchtigen	Anlieger / Straßen NRW / Stadt Schmallenberg	Abstimmung mit UWB HSK
Oberhenneborn	Bereich Wiese gegenüber "Hennetalstraße 42"	Überflutung der Wiese aufgrund Rückstau an Brücke und Überflutung Bereich Haus "Hennetalstraße 42"	ggf. zusätzlichen Kanal legen oder bauliche Änderung der Situation Bereich Wohnhaus (Eigenschutz)	Stadt Schmallenberg / Anlieger (Eigenschutz)	kurz- bis mittelfristig beheben
	Bereich "Hennetalstraße 9"	Böschungssicherung am offenen Bachlauf teils abgängig	Böschungssicherung instandsetzen	Stadt Schmallenberg	kurz- bis mittelfristig beheben
Kirchrarbach	Bereich "Zum Rochus"	Böschung an mehreren Stellen unterspült und abgerutscht	Böschungen sichern und wieder aufbauen	Stadt Schmallenberg	bereits erledigt
Altenilpe	Duchlass "Kürmel"	Leitung hängt vor dem Rohr	Rohr an der Kappe befestigen	Stadt Schmallenberg	kurzfristig beheben
	Duchlass Anlieger Bette	Wasser läuft über Straße	Rohr reinigen	Stadt Schmallenberg	kurzfristig beheben
	Bachlauf entlang Spielplatz	Wasser läuft auf den Spielplatz und in die Kirche	Anlandungen in Querschnitt entfernen	Stadt Schmallenberg	kurzfristig beheben
Sellinghausen	Duchlass "Zum Hälleken"	Wasser läuft über Straße --> Verrohrung nicht leistungsfähig genug	hydraulische Leistungsfähigkeit prüfen	Stadt Schmallenberg	Situation prüfen
	Duchlass "Auf der Fuhr"	Wasser läuft über Straße und privaten Grundstücke --> Verrohrung nicht leistungsfähig genug	hydraulische Leistungsfähigkeit prüfen	Stadt Schmallenberg	Situation prüfen
	Durchlass "Alte Dorfstraße"	Wasser läuft über Straße	Rohrleitung reinigen	Stadt Schmallenberg	bereits erledigt